

Erster Bohrtag: 10.09.2019 Einstellung: 12.09.2019

Bohrverfahren: Trockenbohrung 180mm bis 8,00m mit Hilfsverrohrung 219mm

Bohrwerkzeuge: Bohrschnecke, Kernrohr, Bohrgestänge, Ventilbüchse, Felsbohrkopf, Feldbohrkopf, Kiespumpe

Bohrtiefe: 13,00m u.Gel. Bohrgerät: KB13

Wasseranschnitt: 5,80m u.Gel. Ruhewasserspiegel: 4,80m u.Gel.